



Ersatz der Wasserleitung in der Feldstrasse sowie Sanierung der Strasse im Abschnitt Leematten- bis K418 Birmenstorferstrasse

Situation

Die Gemeindeversammlung hat am 22. Juni 2022 der Krediterteilung über CHF 584'000 zusätzlich Teuerung für den Ersatz der Wasserleitung in der Feldstrasse und Sanierung der Strasse zugestimmt. Gegen diesen Beschluss wurde das Referendum ergriffen. An der Referendumsabstimmung vom 18. Juni 2023 wurde der Verpflichtungskredit bestätigt. Somit wird das Bauprojekt im Sinne der Gemeindeversammlung umgesetzt.

Projekt

In der Feldstrasse wurden im Bereich ab der Birmenstorferstrasse bis zur Leemattenstrasse die Grauguss-Wasserleitung durch eine Kunststoffleitung ersetzt und die Strasse inkl. des bestehenden Gehwegs auf der ganzen Länge instand gestellt. Östlich der Längsparkfelder, entlang der Spielwiese der Schulanlage Leematten, wurde weiter ein neues Gehweg erstellt. Die Strassensanierung beinhaltet neue Randabschlüsse und Einlaufschächte. Arbeiten am Kanalisationsnetz der Gemeinde waren nicht notwendig. Die Genossenschaft Elektra ergänzte und erneuerte ihr EW-Leitungsstrasse und die Swisscom (Schweiz) AG sowie Sunrise (Schweiz AG) nahmen lokale Anpassungen an ihrer Rohranlage vor. Die Regionalwerke AG Baden verzichtete auf Grund zu geringer Nachfrage auf eine Erweiterung ihres Erdgasnetzes.

Ausstehende Deckbelagsarbeiten in der Feldstrasse sowie Fertigstellungsarbeiten

Im Gehweg sowie im Bereich der Längsparkplätze konnte die Trag- und Deckschicht eingebaut werden. In der Strasse hingegen konnte nur die Tragschicht eingebaut werden. Der Einbau des Deckbelags in der Strasse ist in den Frühlingsferien 2025 vorgesehen.

Wenn es die Witterungsverhältnisse und die Ressourcen zulassen, werden bis Ende Jahr die fünf Amberbäumen im Bereich der Längsparkfelder sowie die Bepflanzung der Rabatte zwischen dem neuen Gehweg und dem Zaun zur Spielwiese Leematten mit Unterstützung des Werkhofs gepflanzt.

Projektbeteiligte

Bauleitung	KSL Ingenieure AG, Dättwil
Bauunternehmung	H. Graf AG, Zufikon
Rohrlegearbeiten Wasser	Gebr. Meier AG, Birrhard
Gemeinde	Bau und Planung, R. Kamber

Zeitplan

Termin	Aktivität
22. Juni 2022	Krediterteilung an der Gemeindeversammlung
18. Juni 2023	Referendumsabstimmung (Bestätigung der Krediterteilung)
21. Mai 2024	Baubeginn
Herbst 2024	Bauende
Frühjahr 2025	Einbau Deckbelag

Übersichtsplan Projektperimeter

